

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÍC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
I	Escola Mun. Cônego Duarte - Sítio Tabocas				17.594,75		0,00		683,23		16.911,52
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				965,23		0,00		683,23		282,00
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	151,83	4,50	683,23		0,00	4,50	683,23	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,82	100,00	282,00		0,00	0,00	0,00	100,00	282,00
2.0	SUPERESTRUTURA				381,12		0,00		0,00		381,12
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.540,86	0,15	381,12		0,00	0,00	0,00	0,15	381,12
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				3.337,00		0,00		0,00		3.337,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,33	100,00	333,00		0,00	0,00	0,00	100,00	333,00
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	30,04	100,00	3.004,00		0,00	0,00	0,00	100,00	3.004,00
4.0	COBERTA				3.127,09		0,00		0,00		3.127,09
4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	91,00	1.411,41		0,00	0,00	0,00	91,00	1.411,41
4.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	20,00	1.346,00		0,00	0,00	0,00	20,00	1.346,00
4.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	8,00	369,68		0,00	0,00	0,00	8,00	369,68
5.0	PINTURA				7.134,86		0,00		0,00		7.134,86
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	484,75	974,34		0,00	0,00	0,00	484,75	974,34
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	484,75	5.724,89		0,00	0,00	0,00	484,75	5.724,89
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	17,68	102,54		0,00	0,00	0,00	17,68	102,54

José Ricardo de Nascimento
CPF: 128.123.164-97
Empresário



José Carlos de Araújo Souza
Diretor Resp. Técnico CREA Nº 97.347 DPE
JUSTO e BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE Nº 1816811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

<p>OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÍC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	8,84	333,09		0,00	0,00	0,00	8,84	333,09
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				200,04		0,00		0,00		200,04
6.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,17	3,00	102,51		0,00	0,00	0,00	3,00	102,51
6.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	32,51	3,00	97,53		0,00	0,00	0,00	3,00	97,53
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				931,74		0,00		0,00		931,74
7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	275,15	2,00	550,30		0,00	0,00	0,00	2,00	550,30
7.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,22	2,00	82,44		0,00	0,00	0,00	2,00	82,44
7.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	149,50	2,00	299,00		0,00	0,00	0,00	2,00	299,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.517,67		0,00		0,00		1.517,67
8.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	81,50	229,83		0,00	0,00	0,00	81,50	229,83
8.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	53,66	24,00	1.287,84		0,00	0,00	0,00	24,00	1.287,84
II	Escola Mun. Dr. Paulo Guerra - Distrito Barra de Farias				21.579,01		13.750,58		13.750,58		7.828,43
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				282,00		0,00		0,00		282,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,82	100,00	282,00		0,00	0,00	0,00	100,00	282,00
2.0	SUPERESTRUTURA				457,35		0,00		0,00		457,35
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.540,86	0,18	457,35		0,00	0,00	0,00	0,18	457,35
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				3.337,00		0,00		0,00		3.337,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 126.123.164-97
Empresário



2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

<p>OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÍC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,33	100,00	333,00		0,00	0,00	0,00	100,00	333,00
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	30,04	100,00	3.004,00		0,00	0,00	0,00	100,00	3.004,00
4.0	COBERTA				5.839,29		2.596,37		2.596,37		3.242,92
4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	167,40	2.596,37	167,40	2.596,37	167,40	2.596,37	0,00	0,00
4.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	37,20	2.503,56		0,00	0,00	0,00	37,20	2.503,56
4.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	16,00	739,36		0,00	0,00	0,00	16,00	739,36
5.0	ESQUADRIAS				122,12		0,00		0,00		122,12
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	61,06	2,00	122,12		0,00	0,00	0,00	2,00	122,12
6.0	PINTURA				11.110,43		11.110,43		11.110,43		0,00
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	725,06	1.457,37	725,06	1.457,37	725,06	1.457,37	0,00	0,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	725,06	8.562,95	725,06	8.562,95	725,06	8.562,95	0,00	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	30,54	177,13	30,54	177,13	30,54	177,13	0,00	0,00
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	24,23	912,98	24,23	912,98	24,23	912,98	0,00	0,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				43,78		43,78		43,78		0,00
7.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	21,89	2,00	43,78	2,00	43,78	2,00	43,78	0,00	0,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				387,04		0,00		0,00		387,04

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.164-97
Empresário



José Carlos de Araújo Souza
Diretor/Resp. Técnico CREA Nº 97.347 D/PE
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS


Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

<p>OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÍC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
8.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	137,25	387,04		0,00	0,00	0,00	137,25	387,04
III	Escola Mun. Pereira da Costa - Distrito Mandacala				31.912,79		0,00		30.951,25		961,54
1.0	PINTURA				17.001,55		0,00		17.001,55		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	1.193,26	2.398,45		0,00	1.193,26	2.398,45	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	1.115,51	13.174,17		0,00	1.115,51	13.174,17	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	44,78	259,72		0,00	44,78	259,72	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	31,03	1.169,21		0,00	31,03	1.169,21	0,00	0,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				14.911,24		0,00		13.949,70		961,54
2.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	303,87	856,91		0,00	303,87	856,91	0,00	0,00
2.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 91299)	UN	44,74	1,00	44,74		0,00	0,00	0,00	1,00	44,74
2.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	61,06	1,00	61,06		0,00	0,00	0,00	1,00	61,06
2.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 100701)	M2	338,24	2,53	855,74		0,00	0,00	0,00	2,53	855,74
2.5	COLOCAÇÃO DE FERRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, SOBRE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EXISTENTE , INCLUSIVE REFORÇO AUXILIAR NA ESTRUTURA. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 001)	M2	51,95	168,95	8.776,95		0,00	168,95	8.776,95	0,00	0,00
2.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	34,17	12,00	410,04		0,00	12,00	410,04	0,00	0,00
2.7	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	30,04	130,02	3.905,80		0,00	130,02	3.905,80	0,00	0,00
IV	Escola Mun. Artur Leonel de Castro - Sítio Caldeirão				20.379,45		0,00		0,00		20.379,45

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.164-87
Empresário

 José Carlos de Araújo Souza
Diretor/Resp. Técnico CREA Nº 97.347 DPE
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro
CREA/PE 1816811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

<p>OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	PINTURA				18.234,70		0,00		0,00		18.234,70
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	1.271,96	2.556,63		0,00	0,00	0,00	1.271,96	2.556,63
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	1.271,96	15.021,84		0,00	0,00	0,00	1.271,96	15.021,84
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	85,86	497,98		0,00	0,00	0,00	85,86	497,98
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	4,20	158,25		0,00	0,00	0,00	4,20	158,25
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.144,75		0,00		0,00		2.144,75
2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	53,66	24,00	1.287,84		0,00	0,00	0,00	24,00	1.287,84
2.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	303,87	856,91		0,00	0,00	0,00	303,87	856,91
		44,88	8,78								
V	Escola Mun. Nossa Senhora do Desterro - Sítio Tambor de Cima				41.174,06		30.030,35		30.030,35		11.143,71
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				282,00		0,00		0,00		282,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,82	100,00	282,00		0,00	0,00	0,00	100,00	282,00
2.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				3.337,00		0,00		0,00		3.337,00
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,33	100,00	333,00		0,00	0,00	0,00	100,00	333,00
2.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	30,04	100,00	3.004,00		0,00	0,00	0,00	100,00	3.004,00
3.0	COBERTA				12.740,77		7.795,63		7.795,63		4.945,14
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	502,62	7.795,63	502,62	7.795,63	502,62	7.795,63	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 120.123.164-87
Empresário



José Carlos de Araújo Souza
Diretor Sup. Técnico CREA Nº 97.347 DPE
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

<p>OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	57,00	3.836,10		0,00	0,00	0,00	57,00	3.836,10
3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	24,00	1.109,04		0,00	0,00	0,00	24,00	1.109,04
4.0	ESQUADRIAS				904,62		0,00		0,00		904,62
4.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	61,06	1,00	61,06		0,00	0,00	0,00	1,00	61,06
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	768,78	1,00	768,78		0,00	0,00	0,00	1,00	768,78
4.3	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	78,72	0,95	74,78		0,00	0,00	0,00	0,95	74,78
5.0	PINTURA				22.234,72		22.234,72		22.234,72		0,00
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	1.479,07	2.972,93	1.479,07	2.972,93	1.479,07	2.972,93	0,00	0,00
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	1.479,07	17.467,81	1.479,07	17.467,81	1.479,07	17.467,81	0,00	0,00
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	70,56	409,24	70,56	409,24	70,56	409,24	0,00	0,00
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	36,75	1.384,74	36,75	1.384,74	36,75	1.384,74	0,00	0,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				119,97		0,00		0,00		119,97
6.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	32,51	3,00	97,53		0,00	0,00	0,00	3,00	97,53
6.2	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	11,22	2,00	22,44		0,00	0,00	0,00	2,00	22,44
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				65,97		0,00		0,00		65,97
7.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,22	1,00	41,22		0,00	0,00	0,00	1,00	41,22

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.164-57
Empresário



José Carlos de Araújo Souza
Diretor/Resp. Técnico CREA Nº 97.347 DPE
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
7.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	24,75	1,00	24,75		0,00	0,00	0,00	1,00	24,75
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.489,01		0,00		0,00		1.489,01
8.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	528,02	1.489,01		0,00	0,00	0,00	528,02	1.489,01
VI	Escola Mun. Joaquim Nabuco - Sítio Oitís				20.099,96		16.295,55		16.295,55		3.804,41
1.0	COBERTA				6.421,97		3.199,24		3.199,24		3.222,73
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	206,27	3.199,24	206,27	3.199,24	206,27	3.199,24	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	36,90	2.483,37		0,00	0,00	0,00	36,90	2.483,37
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	16,00	739,36		0,00	0,00	0,00	16,00	739,36
2.0	PINTURA				13.096,31		13.096,31		13.096,31		0,00
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	837,13	1.682,63	837,13	1.682,63	837,13	1.682,63	0,00	0,00
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	837,13	9.886,50	837,13	9.886,50	837,13	9.886,50	0,00	0,00
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	61,98	359,48	61,98	359,48	61,98	359,48	0,00	0,00
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	30,99	1.167,70	30,99	1.167,70	30,99	1.167,70	0,00	0,00
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				581,68		0,00		0,00		581,68
3.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	206,27	581,68		0,00	0,00	0,00	206,27	581,68
VII	Escola Mun. José Belarmino da Costa - Sítio Brejinho				7.018,32		0,00		6.648,64		369,68
1.0	COBERTA				2.542,79		0,00		2.173,11		369,68
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	74,91	1.161,85		0,00	74,91	1.161,85	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	13,40	901,82		0,00	13,40	901,82	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.104-97
Empresário



José Carlos de Araújo Souza
Engenheiro Responsável Técnico CREA Nº 19.347 DPE
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE Nº 1811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

<p>OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÍC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	8,00	369,68		0,00	0,00	0,00	8,00	369,68
1.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	8,00	109,44		0,00	8,00	109,44	0,00	0,00
2.0	PINTURA				4.283,18		0,00		4.283,18		0,00
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	296,39	595,74		0,00	296,39	595,74	0,00	0,00
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	296,39	3.500,36		0,00	296,39	3.500,36	0,00	0,00
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	25,76	149,40		0,00	25,76	149,40	0,00	0,00
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	1,00	37,68		0,00	1,00	37,68	0,00	0,00
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				192,35		0,00		192,35		0,00
3.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	68,21	192,35		0,00	68,21	192,35	0,00	0,00
VIII	Escola Mun. Sebastião Tavares de Souza Campos - Sítio Cacimba de Pedro				19.997,22		9.853,00		9.853,00		10.144,22
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				282,00		0,00		0,00		282,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,82	100,00	282,00		0,00	0,00	0,00	100,00	282,00
2.0	SUPERESTRUTURA				381,12		0,00		0,00		381,12
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.540,86	0,15	381,12		0,00	0,00	0,00	0,15	381,12
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				3.337,00		0,00		0,00		3.337,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,33	100,00	333,00		0,00	0,00	0,00	100,00	333,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.129.164-97
Empresário




José Carlos de Araújo Souza
Diretor Resp. Técnico CREA Nº 97.347 DPE
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

<p>OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÍC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	30,04	100,00	3.004,00		0,00	0,00	0,00	100,00	3.004,00
4.0	PISOS				494,99		0,00		0,00		494,99
4.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	26,67	18,56	494,99		0,00	0,00	0,00	18,56	494,99
5.0	COBERTA				5.152,18		2.075,70		2.075,70		3.076,48
5.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	133,83	2.075,70	133,83	2.075,70	133,83	2.075,70	0,00	0,00
5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	40,22	2.706,80		0,00	0,00	0,00	40,22	2.706,80
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	8,00	369,68		0,00	0,00	0,00	8,00	369,68
6.0	ESQUADRIAS				305,30		61,06		61,06		244,24
6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	61,06	5,00	305,30	1,00	61,06	1,00	61,06	4,00	244,24
7.0	PINTURA				7.417,24		7.417,24		7.417,24		0,00
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	513,58	1.032,29	513,58	1.032,29	513,58	1.032,29	0,00	0,00
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	513,58	6.065,37	513,58	6.065,37	513,58	6.065,37	0,00	0,00
7.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	41,46	240,46	41,46	240,46	41,46	240,46	0,00	0,00
7.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	2,10	79,12	2,10	79,12	2,10	79,12	0,00	0,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				619,37		0,00		0,00		619,37
8.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,17	5,00	170,85		0,00	0,00	0,00	5,00	170,85

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.164-07
Empresário



José Carlos de Araújo Souza
Diretor Sup. Técnico CREA Nº 97.347 DPE
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
8.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	32,51	10,00	325,10		0,00	0,00	0,00	10,00	325,10
8.3	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	11,22	11,00	123,42		0,00	0,00	0,00	11,00	123,42
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				342,78		299,00		299,00		43,78
9.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	21,89	2,00	43,78		0,00	0,00	0,00	2,00	43,78
9.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	149,50	2,00	299,00	2,00	299,00	2,00	299,00	0,00	0,00
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.665,24		0,00		0,00		1.665,24
10.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	53,66	24,00	1.287,84		0,00	0,00	0,00	24,00	1.287,84
10.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	133,83	377,40		0,00	0,00	0,00	133,83	377,40
IX	Escola Mun. Abel de Freitas - Sítio Teixeira				10.543,94		0,00		0,00		10.543,94
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				282,00		0,00		0,00		282,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,82	100,00	282,00		0,00	0,00	0,00	100,00	282,00
2.0	SUPERESTRUTURA				431,94		0,00		0,00		431,94
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.540,86	0,17	431,94		0,00	0,00	0,00	0,17	431,94
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				3.337,00		0,00		0,00		3.337,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,33	100,00	333,00		0,00	0,00	0,00	100,00	333,00
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	30,04	100,00	3.004,00		0,00	0,00	0,00	100,00	3.004,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 428.123.164-97 -
Empresário



José Carlos de Araújo Souza
Diretor Resp. Técnico CREA Nº 97.347 DPE
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE Nº 1811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.0	COBERTA				1.994,44		0,00		0,00		1.994,44
4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	55,29	857,54		0,00	0,00	0,00	55,29	857,54
4.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	11,40	767,22		0,00	0,00	0,00	11,40	767,22
4.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	8,00	369,68		0,00	0,00	0,00	8,00	369,68
5.0	ESQUADRIAS				61,06		0,00		0,00		61,06
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	61,06	1,00	61,06		0,00	0,00	0,00	1,00	61,06
6.0	PINTURA				2.819,17		0,00		0,00		2.819,17
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	181,35	364,51		0,00	0,00	0,00	181,35	364,51
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	181,35	2.141,74		0,00	0,00	0,00	181,35	2.141,74
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	12,70	73,66		0,00	0,00	0,00	12,70	73,66
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	6,35	239,26		0,00	0,00	0,00	6,35	239,26
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				133,36		0,00		0,00		133,36
7.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,17	2,00	68,34		0,00	0,00	0,00	2,00	68,34
7.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	32,51	2,00	65,02		0,00	0,00	0,00	2,00	65,02
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				41,22		0,00		0,00		41,22
8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,22	1,00	41,22		0,00	0,00	0,00	1,00	41,22
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.443,75		0,00		0,00		1.443,75

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.164-97
Empresário




José Carlos de Araújo Souza
Diretor/Sup. Técnico CREA Nº 17.347 DPE
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE Nº 1816811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	53,66	24,00	1.287,84		0,00	0,00	0,00	24,00	1.287,84
9.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	55,29	155,91		0,00	0,00	0,00	55,29	155,91
X	Escola Mun. João Batista da Silveira - Sítio Amaro				8.083,28		6.522,05		6.522,05		1.561,23
1.0	PINTURA				6.522,05		6.522,05		6.522,05		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	462,14	928,90	462,14	928,90	462,14	928,90	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	462,14	5.457,87	462,14	5.457,87	462,14	5.457,87	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	16,18	93,84	16,18	93,84	16,18	93,84	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	1,10	41,44	1,10	41,44	1,10	41,44	0,00	0,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.561,23		0,00		0,00		1.561,23
2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	53,66	24,00	1.287,84		0,00	0,00	0,00	24,00	1.287,84
2.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	96,95	273,39		0,00	0,00	0,00	96,95	273,39
XI	Escola Mun. Domicio Lourenço - Sítio Lagoa Navio				12.489,28		0,00		11.633,54		855,74
1.0	PINTURA				7.295,42		0,00		7.295,42		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	454,37	913,28		0,00	454,37	913,28	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	454,37	5.366,10		0,00	454,37	5.366,10	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	27,32	158,45		0,00	27,32	158,45	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	22,76	857,59		0,00	22,76	857,59	0,00	0,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.193,86		0,00		4.338,12		855,74
2.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	148,33	418,29		0,00	148,33	418,29	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.164-97
Empresário

JB
José Carlos de Araújo Souza
Diretor Resp. Técnico CREA Nº 19.347 D/PE
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

<p>OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 90821)	UN	216,66	1,00	216,66		0,00	1,00	216,66	0,00	0,00
2.3	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 91299)	UN	785,38	1,00	785,38		0,00	1,00	785,38	0,00	0,00
2.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	61,06	2,00	122,12		0,00	2,00	122,12	0,00	0,00
2.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 100701)	UN	338,24	2,53	855,74		0,00	0,00	0,00	2,53	855,74
2.7	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	15,51	180,25	2.795,67		0,00	180,25	2.795,67	0,00	0,00
XII	Escola Mun. Pedro Antônio de Araújo - Sítio Passagem do Moleque				12.143,37		0,00		12.143,37		0,00
1.0	PINTURA				6.073,55		0,00		6.073,55		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	340,18	683,76		0,00	340,18	683,76	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	340,18	4.017,52		0,00	340,18	4.017,52	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	27,15	157,47		0,00	27,15	157,47	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	32,24	1.214,80		0,00	32,24	1.214,80	0,00	0,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				6.069,82		0,00		6.069,82		0,00
2.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	148,33	418,29		0,00	148,33	418,29	0,00	0,00
2.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	15,51	158,52	2.458,64		0,00	158,52	2.458,64	0,00	0,00
2.3	COLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, SOBRE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EXISTENTE , INCLUSIVE REFORÇO AUXILIAR NA ESTRUTURA. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 001)	M2	51,95	58,83	3.056,21		0,00	58,83	3.056,21	0,00	0,00
2.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	34,17	4,00	136,68		0,00	4,00	136,68	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.124.164-97
Empresário




José Carlos de Araújo Souza
Diretor/Resp. Técnico CREA Nº 17.347 DPE
JUSTO e BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADA

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA Nº 1815811289

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 22.091,98 (11,15%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 84 DIAS PRAZO RESTANTE: 6 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.451,53 VALOR ACUMULADO: R\$ 138.511,56 % ACUMULADO: 62,11% PERÍODO: 08/02/2022 A 09/03/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/03/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
TOTAL GERAL				TOTAL 1ª REPROG.	223.015,43	TOTAL 2ª MEDIÇÃO	76.451,53	TOTAL ACUMULADO	138.511,56	TOTAL SALDO	84.503,87




 **José Carlos de Araújo Souza**
Diretor Resp. Técnico CREA Nº 17.347 D/PE
JUSTO & BRANCO ENGENHEIROS ASSOCIADOS


Prefeito do Município

Responsável pela Elaboração

Responsável Técnico Contratada


Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289


José Ricardo do Nascimento
CPE: 128.123.164-97
Empresário


Alcir Albuquerque
Secretário de Obras e Planejamento
BREJO
UM NOVO COMEÇO
Portaria: 107/2021


Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289