

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO LOCAL: LADEIRA DE ZÉ BUCHUDO - CAVALO RUÇO - BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: A J S CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI RESP. TÉCN.: JOSE LUCIANO VITORINO - CREA PE 1819746488 PE ART DE EXECUÇÃO Nº Nº PE20220803511 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210655471 e Nº PE20220820147	TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 CONTRATO Nº: 050/2022 DATA 05/05/2022 VALOR DO CONTRATO: R\$ 664.700,19	ORDEM DE SERVIÇO: 26/05/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 467 DIAS PRAZO RESTANTE: 82 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 25.721,16 VALOR ACUMULADO: R\$ 210.560,15 % ACUMULADO: 31,68% PERÍODO: 19/07/2023 À 05/09/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 05/09/2023
--	--	---	--


ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 7º BM		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				600,02		-		600,02		0,00
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	300,01	2,00	600,02		-	2,00	600,02		-
2.0	TERRAPLENAGEM				821,27		-		488,40		332,87
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	0,11	7.466,14	821,27		-	4.440,00	488,40	3.026,14	332,87
3.0	PAVIMENTAÇÃO				568.476,65		25.721,16		196.415,85		372.060,80
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	42,30	2.339,92	98.978,61		-	888,70	37.592,01	1.451,22	61.386,60
3.2	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50CM INCLUSIVE FORNECIMENTO DO BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE	M	6,00	2.339,92	14.039,52		-	-	-	2.339,92	14.039,52
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	M	31,28	1.476,00	46.169,28	99,10	3.099,84	576,01	18.017,56	899,99	28.151,72
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	54,60	7.496,14	409.289,24	414,31	22.621,32	2.578,87	140.806,28	4.917,27	268.482,96
4.0	DRENAGEM				92.432,21		-		13.055,88		79.376,33
4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	659,17	10,00	6.591,70		-	-	-	10,00	6.591,70
4.2	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	41,10	1.353,14	55.614,05		-	270,00	11.097,00	1.083,14	44.517,05
4.3	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	317,24	11,00	3.489,64		-	-	-	11,00	3.489,64
4.4	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	1.311,26	11,00	14.423,86		-	-	-	11,00	14.423,86
4.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	279,84	44,00	12.312,96		-	7,00	1.958,88	37,00	10.354,08
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL				2.370,02		-		-		2.370,02
5.1	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	623,69	3,80	2.370,02		-		-	3,80	2.370,02
TOTAL DA MEDIÇÃO:				Total Contrato	664.700,19	Total 7ºBM	25.721,16	Total Acumulado	210.560,15	Total Saldo	454.140,04

VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS



Jádriel Fillipy de Araújo Calumby
Secretário de Obras
Portaria Nº 519/2023

Secretário Municipal de Obras e Planejamento



Sandro Dutra Ramos
Responsável pela Elaboração
Engenheiro Civil
CREA Nº 101901751-2

Responsável pela Elaboração

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE LUCIANO VITORINO
Data: 06/09/2023 14:39:56-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Responsável Técnico Contratada

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA LADEIRA DE ZÉ BUCHUDO
LOCAL: LADEIRA DE ZÉ BUCHUDO - CAVALO RUÇO - BREJO MADRE DE DEUS/PE
DATA: 05/09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALT/ESP	TOTAL
3.0	PAVIMENTAÇÃO						
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	M					
	Recrava no eixo (igual meio-fio de concreto)			90,00			90,00
	Recravas transversais a cada 30M		3,00	3,03			9,10
	Total item 3.3						99,10
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2					
	trecho intermidário no fim da ladeira			48,20	3,15		151,83
	Trecho da 2ª ladeira			30,00	3,00		90,00
				30,00	3,05		91,50
				30,00	3,05		91,50
	Desconto trecho não executado ainda por causa de uma pedra a ser removida			-90,00	0,10		-9,00
	Desconto recrava		-5,00	3,03	0,10		-1,52
	Total item 3.4						414,31

Sandro Dutra Ramos
Responsável pela Elaboração
CREA Nº 181901751-2

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE LUCIANO VITORINO
Data: 06/09/2023 14:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico Contratada

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 07

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: LADEIRA DE ZÉ BUCHUDO - CAVALO RUÇO - BREJO MADRE DE DEUS/PE
DATA: 05/09/2023



FOTO 1: TRECHO CONCLUÍDO NA 1ª LADEIRA;



FOTO 2: TRECHO CONCLUÍDO NA 1ª LADEIRA



FOTO 3: DETALHE DA RE CRAVA DA 2ª LADEIRA;



FOTO 4: MEIO-FIO GRANÍTICO NO EIXO DA 2ª LADEIRA;



FOTO 5: LADEIRA ZE BUCHUDO - TRECHO DA 2ª LADEIRA;



FOTO 6: LADEIRA ZE BUCHUDO - TRECHO DA 2ª LADEIRA;