



PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
I	Escola Mun. Cônego Duarte - Sítio Tabocas				14.045,89		369,68		11.245,15		2.800,74
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				795,09		0,00		795,09		0,00
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	151,83	4,50	683,23		0,00	4,50	683,23	0,00	0,00
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,82	39,67	111,86		0,00	39,67	111,86	0,00	0,00
2.0	SUPERESTRUTURA				381,12		0,00		0,00		381,12
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.540,86	0,15	381,12		0,00	0,00	0,00	0,15	381,12
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				1.323,78		0,00		1.323,78		0,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,33	39,67	132,10		0,00	39,67	132,10	0,00	0,00
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	30,04	39,67	1.191,68		0,00	39,67	1.191,68	0,00	0,00
4.0	COBERTA				3.206,50		369,68		3.206,50		0,00
4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	96,12	1.490,82		0,00	96,12	1.490,82	0,00	0,00
4.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	20,00	1.346,00		0,00	20,00	1.346,00	0,00	0,00
4.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	8,00	369,68	8,00	369,68	8,00	369,68	0,00	0,00
5.0	PINTURA				5.689,95		0,00		5.689,95		0,00
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	386,25	776,36		0,00	386,25	776,36	0,00	0,00
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	386,25	4.561,61		0,00	386,25	4.561,61	0,00	0,00
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	17,68	102,54		0,00	17,68	102,54	0,00	0,00

José Ricardo do
CPF 128.123.1
- Empresário



5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	6,62	249,44		0,00	6,62	249,44	0,00	0,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				200,04		0,00		0,00		200,04
6.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,17	3,00	102,51		0,00	0,00	0,00	3,00	102,51
6.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	32,51	3,00	97,53		0,00	0,00	0,00	3,00	97,53
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				931,74		0,00		0,00		931,74
7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	275,15	2,00	550,30		0,00	0,00	0,00	2,00	550,30
7.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,22	2,00	82,44		0,00	0,00	0,00	2,00	82,44
7.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	149,50	2,00	299,00		0,00	0,00	0,00	2,00	299,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.517,67		0,00		229,83		1.287,84
8.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	81,50	229,83		0,00	81,50	229,83	0,00	0,00
8.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	53,66	24,00	1.287,84		0,00	0,00	0,00	24,00	1.287,84
II	Escola Mun. Dr. Paulo Guerra - Distrito Barra de Farias				38.450,38		536,03		38.450,38		0,00
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				73,74		0,00		73,74		0,00
1.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,82	26,15	73,74		0,00	26,15	73,74	0,00	0,00
2.0	SUPERESTRUTURA				0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.540,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				951,00		0,00		951,00		0,00



5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,33	49,69	165,46		0,00	49,69	165,46	0,00	0,00
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	30,04	26,15	785,54		0,00	26,15	785,54	0,00	0,00
4.0	COBERTA				6.419,29		536,03	6.419,29			0,00
4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	172,64	2.677,64		0,00	172,64	2.677,64	0,00	0,00
4.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	43,16	2.904,66		0,00	43,16	2.904,66	0,00	0,00
4.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	11,60	536,03	11,60	536,03	11,60	536,03	0,00	0,00
4.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	M	13,68	22,00	300,96		0,00	22,00	300,96	0,00	0,00
5.0	ESQUADRIAS				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	61,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	PINTURA				30.148,93		0,00	30.148,93			0,00
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	1.711,87	3.440,85		0,00	1.711,87	3.440,85	0,00	0,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	1.655,76	19.554,52		0,00	1.655,76	19.554,52	0,00	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	34,24	198,59		0,00	34,24	198,59	0,00	0,00
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	184,58	6.954,97		0,00	184,58	6.954,97	0,00	0,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				470,38		0,00	470,38			0,00
7.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	21,89	2,00	43,78		0,00	2,00	43,78	0,00	0,00





5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÍC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
7.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (SINAPI JUNHO/2021 - 89714)	M	42,66	10,00	426,60		0,00	10,00	426,60	0,00	0,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				387,04		0,00		387,04		0,00
8.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	137,25	387,04		0,00	137,25	387,04	0,00	0,00
III	Escola Mun. Pereira da Costa - Distrito Mandaçaia				32.653,43		855,74		32.653,43		0,00
1.0	PINTURA				17.001,55		0,00		17.001,55		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	1.193,26	2.398,45		0,00	1.193,26	2.398,45	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	1.115,51	13.174,17		0,00	1.115,51	13.174,17	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	44,78	259,72		0,00	44,78	259,72	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	31,03	1.169,21		0,00	31,03	1.169,21	0,00	0,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				15.651,88		855,74		15.651,88		0,00
2.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	303,87	856,91		0,00	303,87	856,91	0,00	0,00
2.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/2021 - 91299)	UN	44,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	61,06	1,00	61,06		0,00	1,00	61,06	0,00	0,00
2.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/2021 - 100701)	M2	338,24	2,53	855,74	2,53	855,74	2,53	855,74	0,00	0,00
2.5	COLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, SOBRE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EXISTENTE, INCLUSIVE REFORÇO AUXILIAR NA ESTRUTURA. (SINAPI JUNHO/2021 - COMPOSIÇÃO - 001)	M2	51,95	168,95	8.776,95		0,00	168,95	8.776,95	0,00	0,00
2.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	34,17	12,00	410,04		0,00	12,00	410,04	0,00	0,00

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.7	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	30,04	130,02	3.905,80		0,00	130,02	3.905,80	0,00	0,00
2.8	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 91299)	UN	785,38	1,00	785,38		0,00	1,00	785,38	0,00	0,00
IV	Escola Mun. Artur Leonel de Castro - Sítio Caldeirão				25.574,17		0,00		25.574,17		0,00
1.0	PINTURA				17.030,49		0,00		17.030,49		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	1.135,74	2.282,83		0,00	1.135,74	2.282,83	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	1.135,74	13.413,08		0,00	1.135,74	13.413,08	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	81,98	475,48		0,00	81,98	475,48	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	22,80	859,10		0,00	22,80	859,10	0,00	0,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				8.543,68		0,00		8.543,68		0,00
2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	53,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	303,87	856,91		0,00	303,87	856,91	0,00	0,00
2.3	COLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, SOBRE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EXISTENTE, INCLUSIVE REFORÇO AUXILIAR NA ESTRUTURA. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 001)	M2	51,95	48,08	2.497,75		0,00	48,08	2.497,75	0,00	0,00
2.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	334,56	5.189,02		0,00	334,56	5.189,02	0,00	0,00
V	Escola Mun. Nossa Senhora do Desterro - Sítio Tambor de Cima				41.290,81		1.109,04		41.290,81		0,00
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				282,00		0,00		282,00		0,00
1.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,82	100,00	282,00		0,00	100,00	282,00	0,00	0,00

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				3.337,00		0,00		3.337,00		0,00
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,33	100,00	333,00		0,00	100,00	333,00	0,00	0,00
2.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	30,04	100,00	3.004,00		0,00	100,00	3.004,00	0,00	0,00
3.0	COBERTA				13.205,45		1.109,04		13.205,45		0,00
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	502,62	7.795,63		0,00	502,62	7.795,63	0,00	0,00
3.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	57,40	3.863,02		0,00	57,40	3.863,02	0,00	0,00
3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	24,00	1.109,04	24,00	1.109,04	24,00	1.109,04	0,00	0,00
3.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	M	13,68	32,00	437,76		0,00	32,00	437,76	0,00	0,00
4.0	ESQUADRIAS				846,44		0,00		846,44		0,00
4.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	61,06	1,00	61,06		0,00	1,00	61,06	0,00	0,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	768,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VÍDRIO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	78,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 91299)	UN	785,38	1,00	785,38		0,00	1,00	785,38	0,00	0,00
5.0	PINTURA				21.855,20		0,00		21.855,20		0,00
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	1.379,69	2.773,17		0,00	1.379,69	2.773,17	0,00	0,00



5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	1.379,69	16.294,13		0,00	1.379,69	16.294,13	0,00	0,00
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	34,88	202,30		0,00	34,88	202,30	0,00	0,00
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	68,62	2.585,60		0,00	68,62	2.585,60	0,00	0,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				184,99		0,00		184,99		0,00
6.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	32,51	5,00	162,55		0,00	5,00	162,55	0,00	0,00
6.2	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	11,22	2,00	22,44		0,00	2,00	22,44	0,00	0,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				90,72		0,00		90,72		0,00
7.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,22	1,00	41,22		0,00	1,00	41,22	0,00	0,00
7.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	24,75	2,00	49,50		0,00	2,00	49,50	0,00	0,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.489,01		0,00		1.489,01		0,00
8.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	528,02	1.489,01		0,00	528,02	1.489,01	0,00	0,00
VI	Escola Mun. Joaquim Nabuco - Sítio Oitis				15.869,62		405,26		15.869,62		0,00
1.0	COBERTA				6.287,49		405,26		6.287,49		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	210,32	3.262,06		0,00	210,32	3.262,06	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	36,90	2.483,37		0,00	36,90	2.483,37	0,00	0,00
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	8,77	405,26	8,77	405,26	8,77	405,26	0,00	0,00
1.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	M	13,68	10,00	136,80		0,00	10,00	136,80	0,00	0,00
2.0	PINTURA				9.000,45		0,00		9.000,45		0,00
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	589,51	1.184,91		0,00	589,51	1.184,91	0,00	0,00



5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	589,51	6.962,11		0,00	589,51	6.962,11	0,00	0,00
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	24,36	141,28		0,00	24,36	141,28	0,00	0,00
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	18,90	712,15		0,00	18,90	712,15	0,00	0,00
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				581,68		0,00		581,68		0,00
3.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	206,27	581,68		0,00	206,27	581,68	0,00	0,00
VII	Escola Mun. José Belarmino da Costa - Sítio Brejinho				7.018,32		369,68		7.018,32		0,00
1.0	COBERTA				2.542,79		369,68		2.542,79		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	74,91	1.161,85		0,00	74,91	1.161,85	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	13,40	901,82		0,00	13,40	901,82	0,00	0,00
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	8,00	369,68	8,00	369,68	8,00	369,68	0,00	0,00
1.4	SUORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	8,00	109,44		0,00	8,00	109,44	0,00	0,00
2.0	PINTURA				4.283,18		0,00		4.283,18		0,00
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	296,39	595,74		0,00	296,39	595,74	0,00	0,00
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	296,39	3.500,36		0,00	296,39	3.500,36	0,00	0,00
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	25,76	149,40		0,00	25,76	149,40	0,00	0,00
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	1,00	37,68		0,00	1,00	37,68	0,00	0,00
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				192,35		0,00		192,35		0,00
3.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	68,21	192,35		0,00	68,21	192,35	0,00	0,00

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
VIII	Escola Mun. Sebastião Tavares de Souza Campos - Sítio Cacimba de Pedro				24.448,24		508,31		24.448,24		0,00
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				560,48		0,00		560,48		0,00
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 93358)	M3	57,79	5,60	323,62		0,00	5,60	323,62	0,00	0,00
1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 96620)	M3	422,97	0,56	236,86		0,00	0,56	236,86	0,00	0,00
2.0	SUPERESTRUTURA				1.829,41		0,00		1.829,41		0,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.540,86	0,72	1.829,41		0,00	0,72	1.829,41	0,00	0,00
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				4.463,51		0,00		4.463,51		0,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,33	67,20	223,77		0,00	67,20	223,77	0,00	0,00
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	30,04	49,20	1.477,96		0,00	49,20	1.477,96	0,00	0,00
3.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTAS DE 1 CM (SINAPI - COMPOSIÇÃO - 002)	M	65,87	14,00	922,18		0,00	14,00	922,18	0,00	0,00
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 87503)	M	54,75	33,60	1.839,60		0,00	33,60	1.839,60	0,00	0,00
4.0	PISOS				44,53		0,00		44,53		0,00
4.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	26,67	1,67	44,53		0,00	1,67	44,53	0,00	0,00
5.0	COBERTA				5.769,02		508,31		5.769,02		0,00
5.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	146,14	2.266,63		0,00	146,14	2.266,63	0,00	0,00

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	40,22	2.706,80		0,00	40,22	2.706,80	0,00	0,00
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	11,00	508,31	11,00	508,31	11,00	508,31	0,00	0,00
5.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	M	13,68	21,00	287,28		0,00	21,00	287,28	0,00	0,00
6.0	ESQUADRIAS				521,96		0,00		521,96		0,00
6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	61,06	5,00	305,30		0,00	5,00	305,30	0,00	0,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 90821)	UN	216,66	1,00	216,66		0,00	1,00	216,66	0,00	0,00
7.0	PINTURA				10.309,92		0,00		10.309,92		0,00
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	700,20	1.407,40		0,00	700,20	1.407,40	0,00	0,00
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	700,20	8.269,36		0,00	700,20	8.269,36	0,00	0,00
7.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	37,64	218,31		0,00	37,64	218,31	0,00	0,00
7.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	11,01	414,85		0,00	11,01	414,85	0,00	0,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				229,23		0,00		229,23		0,00
8.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,17	1,00	34,17		0,00	1,00	34,17	0,00	0,00
8.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	32,51	6,00	195,06		0,00	6,00	195,06	0,00	0,00
8.3	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	11,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				342,78		0,00		342,78		0,00
9.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	21,89	2,00	43,78		0,00	2,00	43,78	0,00	0,00

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÁC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
9.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	149,50	2,00	299,00		0,00	2,00	299,00	0,00	0,00
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				377,40		0,00		377,40		0,00
10.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	53,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	133,83	377,40		0,00	133,83	377,40	0,00	0,00
IX	Escola Mun. Abel de Freitas - Sítio Teixeira				0,00		0,00		0,00		0,00
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00		0,00		0,00		0,00
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	SUPERESTRUTURA				0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.540,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				0,00		0,00		0,00		0,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	30,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	COBERTA				0,00		0,00		0,00		0,00
4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

<p>OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023</p>
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.0	ESQUADRIAS				0,00		0,00		0,00		0,00
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	61,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	PINTURA				0,00		0,00		0,00		0,00
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00		0,00		0,00		0,00
7.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	32,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00		0,00		0,00		0,00
8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00		0,00		0,00		0,00
9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	53,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Escola Mun. João Batista da Silveira - Sítio Amaro				6.917,68		0,00		6.917,68		0,00
1.0	PINTURA				6.699,73		0,00		6.699,73		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	441,64	887,69		0,00	441,64	887,69	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	441,64	5.215,76		0,00	441,64	5.215,76	0,00	0,00

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	25,76	149,40		0,00	25,76	149,40	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	11,86	446,88		0,00	11,86	446,88	0,00	0,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				217,95		0,00		217,95		0,00
2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	53,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	77,29	217,95		0,00	77,29	217,95	0,00	0,00
XI	Escola Mun. Domicio Lourenço - Sítio Lagoa Navio				12.489,28		0,00		11.633,54		855,74
1.0	PINTURA				7.295,42		0,00		7.295,42		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	454,37	913,28		0,00	454,37	913,28	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	454,37	5.366,10		0,00	454,37	5.366,10	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	27,32	158,45		0,00	27,32	158,45	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	22,76	857,59		0,00	22,76	857,59	0,00	0,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.193,86		0,00		4.338,12		855,74
2.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	148,33	418,29		0,00	148,33	418,29	0,00	0,00
2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 90821)	UN	216,66	1,00	216,66		0,00	1,00	216,66	0,00	0,00
2.3	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 91299)	UN	785,38	1,00	785,38		0,00	1,00	785,38	0,00	0,00
2.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	61,06	2,00	122,12		0,00	2,00	122,12	0,00	0,00
2.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 100701)	UN	338,24	2,53	855,74		0,00	0,00	0,00	2,53	855,74



5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.7	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	15,51	180,25	2.795,67		0,00	180,25	2.795,67	0,00	0,00
XII	Escola Mun. Pedro Antônio de Araújo - Sítio Passagem do Moleque				12.280,05		0,00		12.280,05		0,00
1.0	PINTURA				6.073,55		0,00		6.073,55		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,01	340,18	683,76		0,00	340,18	683,76	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,81	340,18	4.017,52		0,00	340,18	4.017,52	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,80	27,15	157,47		0,00	27,15	157,47	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,68	32,24	1.214,80		0,00	32,24	1.214,80	0,00	0,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				6.206,50		0,00		6.206,50		0,00
2.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,82	148,33	418,29		0,00	148,33	418,29	0,00	0,00
2.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	15,51	158,52	2.458,64		0,00	158,52	2.458,64	0,00	0,00
2.3	COLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, SOBRE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EXISTENTE, INCLUSIVE REFORÇO AUXILIAR NA ESTRUTURA. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 001)	M2	51,95	58,83	3.056,21		0,00	58,83	3.056,21	0,00	0,00
2.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	34,17	8,00	273,36		0,00	8,00	273,36	0,00	0,00
XIII	Escola Mun. José Batista da Silva - Sítio Açudinho				50.236,38		0,00		50.236,38		0,00
1.0	SUPERESTRUTURA				457,35		0,00		457,35		0,00
1.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M3	2.540,86	0,18	457,35		0,00	0,18	457,35	0,00	0,00
2.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				16.128,13		0,00		16.128,13		0,00



5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (SINAPI JUNHO/2021 - 87503)	M2	54,75	49,79	2.726,00		0,00	49,79	2.726,00	0,00	0,00
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (SINAPI JUNHO/2021 - COMPOSIÇÃO - 87256)	M2	65,10	205,87	13.402,13		0,00	205,87	13.402,13	0,00	0,00
3.0	COBERTA				4.355,20		0,00		4.355,20		0,00
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	15,51	280,80	4.355,20		0,00	280,80	4.355,20	0,00	0,00
4.0	ESQUADRIAS				244,24		0,00		244,24		0,00
4.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	61,06	4,00	244,24		0,00	4,00	244,24	0,00	0,00
5.0	PINTURA				16.824,11		0,00		16.824,11		0,00
5.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	5,80	65,52	380,01		0,00	65,52	380,01	0,00	0,00
5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	37,68	3,21	120,95		0,00	3,21	120,95	0,00	0,00
5.3	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (SINAPI JUNHO/2021 - COMPOSIÇÃO -102197)	M2	13,46	597,48	8.042,08		0,00	597,48	8.042,08	0,00	0,00
5.4	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (SINAPI JUNHO/2021 - COMPOSIÇÃO -102213)	M2	13,86	597,48	8.281,07		0,00	597,48	8.281,07	0,00	0,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				160,04		0,00		160,04		0,00
6.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	21,89	5,00	109,45		0,00	5,00	109,45	0,00	0,00
6.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2BX 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI JUNHO/2021 - COMPOSIÇÃO - 86884)	UN	6,85	6,00	41,10		0,00	6,00	41,10	0,00	0,00
6.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. (SINAPI JUNHO/2021 - COMPOSIÇÃO - 86883)	UN	9,49	1,00	9,49		0,00	1,00	9,49	0,00	0,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				12.067,31		0,00		12.067,31		0,00



5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 01)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726383 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 198.075,04-LOTE 01 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 83.199,21 (42,00%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 440 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 4.153,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 277.617,77 % ACUMULADO: 98,70% PERÍODO: 19/07/2022 A 28/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/02/2023
---	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
7.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	34,17	11,00	375,87		0,00	11,00	375,87	0,00	0,00
7.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	53,66	217,88	11.691,44		0,00	217,88	11.691,44	0,00	0,00
TOTAL DA MEDIÇÃO: OITENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS				TOTAL 3ª REPROG.	281.274,25	TOTAL 5ª MEDIÇÃO	4.153,74	TOTAL ACUMULADO	277.617,77	TOTAL SALDO	3.656,48

Prefeito do Município

Sandro Dutra Ramos
Engenheiro Civil
CREA Nº 161901751-2
Responsável pela elaboração

Responsável Técnico Contratada

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
Empresário -