

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DE SÃO DOMINGOS LOCAL: DIVERSAS RUAS - SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE. EMPRESA CONTRATADA: COM LUZ CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA RESP. TÍC.: FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALCANTI - CREA PE PE031820D PE ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241145457 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241114687	PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2024 DISPENSA Nº 004/2024 CONTRATO Nº: 109/2024, DATA 15/05/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 156.607,20	ORDEM DE SERVIÇO: 15/05/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 34 DIAS PRAZO RESTANTE: 26 DIAS PRAZO ADITADO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 35.508,28 VALOR ACUMULADO: R\$ 35.508,72 % ACUMULADO: 22,67% PERÍODO: 15/05/2024 À 18/06/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/06/2024
--	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO		1º BOLETIM DE MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1º BM		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
					744,84		744,84		744,84		0,00
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	372,42	2,00	744,84	2,00	744,84	2,00	744,84	-	-
			x								
2.0	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO				155.862,36		34.763,88		34.763,88		121.098,47
2.1	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	74,79	2.084,00	155.862,36	464,82	34.763,88	464,82	34.763,88	1.619,18	121.098,47
TOTAL BM 01: TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.				Total Contrato	156.607,20	Total 1ºBM	35.508,28	Total Acumulado	35.508,72	Total Saldo	121.098,47



Jaziel Filippy de Araújo Calumby
Secretário de Obras
Portaria Nº 519/2023
Secretário Municipal



SANDRO DUTRA RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 161901751-2

Responsável Técnico Contratada

Documento assinado digitalmente
gov.br FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALCANTI
Data: 18/06/2024 17:38:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>