



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



JUSTO - BRANCO

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DE SÃO DOMINGOS LOCAL: DIVERSAS RUAS - SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE. EMPRESA CONTRATADA: COM LUZ CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA RESP. TÉC.: FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALCANTI - CREA PE 0031820D PE ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241145457 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241114687	PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2024 DISPENSA Nº 004/2024 CONTRATO Nº: 109/2024, DATA 15/05/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 156.607,20	ORDEN DE SERVIÇO: 14/08/2020 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: DIAS PRAZO RESTANTE: DIAS ADITIVO DE PRAZO: 60 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 3.340,12 VALOR ACUMULADO: R\$ 156.607,20 % ACUMULADO: 100,00% PERÍODO: 27/08/2024 À 24/09/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 24/09/2024
---	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO		4º BOLETIM DE MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4º BM		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				744,84		0,00		744,84		0,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	372,42	2,00	744,84	-	-	2,00	744,84	-	-
		X									
2.0	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO				155.862,36		3.340,12		155.862,36		0,00
2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	74,79	2.084,00	155.862,36	44,66	3.340,12	2.084,00	155.862,36	-	-
TOTAL BM:				Total Contrato	156.607,20	Total 5ºBM	3.340,12	Total Acumulado	156.607,20	Total Saldo	-
TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DOZE CENTAVOS.											

Jadriel Filipe de Araujo Calumbiy
Secretário de Obras
Portaria Nº 519/2023
Secretário Municipal

Sandro Dutra Ramo
Responsável pela Elaboração
SANDRO DUTRA RAMO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 161901761-2

Responsável Técnico Contratada

Documento assinado digitalmente
gov.br FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALCANTI
Data: 25/09/2024 19:06:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>