

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EPAMINONDAS MENDONÇA - ITEM 01 LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE FAZENDA NOVA - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA RESP. TÊC.: GISELY LEITE DE OLIVEIRA SILVA CREA Nº1819508773PE RESP. TÊC.: BRUNO LINS LUNDGREN CREA NºPE042173 PE ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251349893 e PE20251349911 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241256838	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 042/2024	ORDEM DE SERVIÇO: 03/04/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2025
	CONCORRÊNCIA: Nº 006/2024	PRazo DE EXECUÇÃO: 10 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.950,00
	CONTRATO: Nº 048/2024	PRazo TRANSCORRIDO: 103 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 50.293,60
	VALOR CONTRATADO: R\$ R\$ 1.390.739,26	PRazo RESTANTE: 203 DIAS	% ACUMULADO: 13,29%
	VALOR DO ITEM 01: R\$ 378.316,53	ADITIVO DE PRAZO: -	PERÍODO: 13/06/2025 À 15/07/2025
		PRazo TOTAL: 10 MESES	DATA DA ELABORAÇÃO: 15/07/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2º BOLETIM DE MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2º BOLETIM DE		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.990,32		-		-		1.990,32
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	248,79	8,00	1.990,32		-		-	8,00	1.990,32
2.0	ADMINISTRAÇÃO				11.196,59		1.343,59		2.687,19		8.509,40
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	11.196,59	1,00	11.196,59	0,12	1.343,59	0,24	2.687,19	0,76	8.509,40
3.0	TRABALHOS EM TERRA				12.214,41		6.217,12		6.217,12		5.997,28
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	88,03	77,28	6.802,95	66,09	5.817,90	66,09	5.817,90	11,19	985,05
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	M3	66,70	66,09	4.408,20		-		-	66,09	4.408,20
3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	21,65	46,34	1.003,26	18,44	399,22	18,44	399,22	27,90	604,03
4.0	INFRAESTRUTURA				48.263,54		39.288,88		39.288,88		8.974,65
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF 08/2017	M3	648,84	5,95	3.860,59	4,61	2.991,15	4,61	2.991,15	1,34	869,44
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	133,21	24,64	3.282,29	24,64	3.282,29	24,64	3.282,29	-	-
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	66,72	152,58	10.180,13	98,64	6.581,26	98,64	6.581,26	53,94	3.598,87
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	11,47	815,84	9.357,68	781,90	8.968,39	781,90	8.968,39	33,94	389,29
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	11,70	290,93	3.403,88	271,06	3.171,40	271,06	3.171,40	19,87	232,47
4.6	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	422,71	24,99	10.563,52	19,65	8.306,25	19,65	8.306,25	5,34	2.257,27
4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	304,74	24,99	7.615,45	19,65	5.988,14	19,65	5.988,14	5,34	1.627,31
5.0	ESTRUTURA				157.039,58		2.100,41		2.100,41		154.939,15
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	55,30	203,22	11.238,06	11,00	608,30	11,00	608,30	192,22	10.629,76
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	111,01	287,82	31.950,89		-		-	287,82	31.950,89
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,42	732,90	6.171,01		-		-	732,90	6.171,01
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	7,00	1.798,05	12.586,35	57,80	404,60	57,80	404,60	1.740,25	12.181,75
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	11,70	733,63	8.583,47	50,05	585,58	50,05	585,58	683,58	7.997,88
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	15,35	116,62	1.790,11		-		-	116,62	1.790,11
5.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	422,71	36,68	15.505,00	0,69	291,66	0,69	291,66	35,99	15.213,33
5.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	304,74	36,68	11.177,86	0,69	210,27	0,69	210,27	35,99	10.967,59
5.9	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF 11/2020	M2	163,45	353,80	57.828,61		-		-	353,80	57.828,61

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EPAMINONDAS MENDONÇA - ITEM 01 LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE FAZENDA NOVA - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA RESP. TÊC.: GISELY LEITE DE OLIVEIRA SILVA CREA Nº1819508773PE RESP. TÊC.: BRUNO LINS LUNDGREN CREA NºPE042173 PE ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251349893 e PE20251349911 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241256838	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 042/2024 CONCORRÊNCIA: Nº 006/2024 CONTRATO: Nº 048/2024 VALOR CONTRATADO: R\$ R\$ 1.390.739,26 VALOR DO ITEM 01: R\$ 378.316,53	ORDEN DE SERVIÇO: 03/04/2025 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 103 DIAS PRAZO RESTANTE: 203 DIAS ADITIVO DE PRAZO: - PRAZO TOTAL: 10 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2025 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.950,00 VALOR ACUMULADO: R\$ 50.293,60 % ACUMULADO: 13,29% PERÍODO: 13/06/2025 À 15/07/2025 DATA DA ELABORAÇÃO: 15/07/2025
---	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2º BOLETIM DE MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2º BOLETIM DE		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.10	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	m	17,95	11,60	208,22	-	-	-	-	11,60	208,22
6.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				37.217,85	-	-	-	-		37.217,85
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,53	179,93	14.849,62	-	-	-	-	179,93	14.849,62
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,19	359,86	1.507,81	-	-	-	-	359,86	1.507,81
6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	38,82	359,86	13.969,76	-	-	-	-	359,86	13.969,76
6.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	M2	66,87	67,31	4.501,01	-	-	-	-	67,31	4.501,01
6.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	186,11	12,84	2.389,65	-	-	-	-	12,84	2.389,65
7.0	PISOS				38.904,51	-	-	-	-		38.904,51
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	35,58	328,53	11.689,09	-	-	-	-	328,53	11.689,09
7.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	82,84	328,53	27.215,42	-	-	-	-	328,53	27.215,42
8.0	COBERTA				37.885,01	-	-	-	-		37.885,01
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	72,68	168,66	12.258,20	-	-	-	-	168,66	12.258,20
8.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG	10,07	1.021,57	10.287,20	-	-	-	-	1.021,57	10.287,20
8.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	43,30	168,66	7.302,97	-	-	-	-	168,66	7.302,97
8.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	47,65	168,66	8.036,64	-	-	-	-	168,66	8.036,64
9.0	ESQUADRIAS				13.878,70	-	-	-	-		13.878,70
9.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	330,66	4,20	1.388,77	-	-	-	-	4,20	1.388,77



Página 2 de 4

Sandro Dutra Ramos
Sandro Dutra Ramos
Engenheiro Civil
RNP Nº 161901751-2

GISELY LEITE
DE OLIVEIRA
SILVA:11028
362498
Assinado de forma digital por GISELY LEITE DE OLIVEIRA SILVA:11028362498

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO


OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EPAMINONDAS MENDONÇA - ITEM 01 LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE FAZENDA NOVA - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA RESP. TÉCNICO: GISELY LEITE DE OLIVEIRA SILVA CREA Nº1819508773PE RESP. TÉCNICO: BRUNO LINS LUNDGREN CREA NºPE042173 PE ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251349893 e PE20251349911 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241256838	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 042/2024	ORDEN DE SERVIÇO:	03/04/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	01/2025
	CONCORRÊNCIA: Nº 006/2024	PRazo DE EXECUÇÃO:	10 MESES	VALOR TOTAL DO BM:	R\$ 48.950,00
	CONTRATO: Nº 048/2024	PRazo TRANSCORRIDO:	103 DIAS	VALOR ACUMULADO:	R\$ 50.293,60
	VALOR CONTRATADO: R\$ R\$ 1.390.739,26	PRazo RESTANTE:	203 DIAS	% ACUMULADO:	13,29%
	VALOR DO ITEM 01: R\$ 378.316,53	ADITIVO DE PRAZO:	-	PERÍODO:	13/06/2025 À 15/07/2025
		PRazo TOTAL:	10 MESES	DATA DA ELABORAÇÃO:	15/07/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2º BOLETIM DE MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2º BOLETIM DE		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
9.2	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	925,18	13,50	12.489,93	-	-	-	-	13,50	12.489,93
10.0	PINTURA				7.342,45	-	-	-	-		7.342,45
10.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	4,03	461,21	1.858,67	-	-	-	-	461,21	1.858,67
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	11,89	461,21	5.483,78	-	-	-	-	461,21	5.483,78
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10.630,50	-	-	-	-		10.630,50
11.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM TETO OU FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM²	UN	48,33	32,00	1.546,56	-	-	-	-	32,00	1.546,56
11.2	PONTO DE INTERRUPTOR COM DOIS MÓDULOS, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	152,02	1,00	152,02	-	-	-	-	1,00	152,02
11.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UN	129,99	9,00	1.169,91	-	-	-	-	9,00	1.169,91
11.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UN	169,53	4,00	678,12	-	-	-	-	4,00	678,12
11.5	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref. fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led	UN	153,77	32,00	4.920,64	-	-	-	-	32,00	4.920,64
11.6	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	38,71	4,00	154,84	-	-	-	-	4,00	154,84
11.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	461,85	1,00	461,85	-	-	-	-	1,00	461,85
11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	18,08	45,00	813,60	-	-	-	-	45,00	813,60
11.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	169,65	2,00	339,30	-	-	-	-	2,00	339,30
11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,98	3,00	38,94	-	-	-	-	3,00	38,94
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	14,55	6,00	87,30	-	-	-	-	6,00	87,30
11.12	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45* KA (TIPO AC)	UN	94,05	1,00	94,05	-	-	-	-	1,00	94,05

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EPAMINONDAS MENDONÇA - ITEM 01 LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE FAZENDA NOVA - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA RESP. TÉCN.: GISELY LEITE DE OLIVEIRA SILVA CREA Nº1819508773PE RESP. TÉC.: BRUNO LINS LUNDGREN CREA NºPE042173 PE ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251349893 e PE20251349911 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241256838	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 042/2024 CONCORRÊNCIA: Nº 006/2024 CONTRATO: Nº 048/2024 VALOR CONTRATADO: R\$ R\$ 1.390.739,26 VALOR DO ITEM 01: R\$ 378.316,53	ORDEM DE SERVIÇO: 03/04/2025 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 103 DIAS PRAZO RESTANTE: 203 DIAS ADITIVO DE PRAZO: - PRAZO TOTAL: 10 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2025 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.950,00 VALOR ACUMULADO: R\$ 50.293,60 % ACUMULADO: 13,29% PERÍODO: 13/06/2025 À 15/07/2025 DATA DA ELABORAÇÃO: 15/07/2025
---	--	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2º BOLETIM DE MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2º BOLETIM DE		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
11.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	149,84	1,00	149,84		-	-	-	1,00	149,84
11.14	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	23,53	1,00	23,53		-	-	-	1,00	23,53
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				944,32		-	-	-		944,32
12.1	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF 05/2023 PA	UN	138,16	4,00	552,64		-	-	-	4,00	552,64
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	16,32	24,00	391,68		-	-	-	24,00	391,68
12.0	DIVERSOS				808,75		-	-	-		808,75
12.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	237,07	1,00	237,07		-	-	-	1,00	237,07
12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM	UN	571,68	1,00	571,68		-	-	-	1,00	571,68
TOTAL DA MEDIÇÃO: QUARENTA E MIL, CENTO E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS				TOTAL CONTRATADO	378.316,53	TOTAL 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO	48.950,00	TOTAL ACUMULADO	50.293,60	TOTAL SALDO	328.022,89


Jádriel Filipe de Araújo Calumby
 Secretário de Obras e Planejamento
 Data: 006/2025
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO


Sandro Dutra Ramos
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO
 Engenheiro Civil
 RNP Nº 161901751-2

GISELY LEITE DE OLIVEIRA
 SILVA:11028362498
 Assinado de forma digital por GISELY LEITE DE OLIVEIRA SILVA:11028362498
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA