

Ofício nº:

Brejo da Madre de Deus/PE, 15 de maio de 2024

À

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV CARUARU

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 7  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081097-88 - SICONV nº: 923379/2021

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO  
Objeto: Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do município de Brejo da Madre de Deus/PE

Proponente /  
Tomador: Prefeitura de Brejo da Madre de Deus

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR/CT	Evolução da 7ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 2.870.210,00	R\$ 60.906,63	R\$ 1.376.660,59
Contrapartida Financeira:	R\$ 88.514,83	R\$ 1.878,31	R\$ 42.455,04
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 2.958.724,83	R\$ 62.784,94	R\$ 1.419.115,63
Execução Física:	-	2,12%	47,96%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA.

Atenciosamente,

Roberto Abramo Adnanian Aalora  
Prefeitura de Brejo da Madre de Deus



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091097-88	Nº CONVÊNIO P+B 823379/2021	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO / MODALIDADE Ação 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e	RECURSO CGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROSSÁRIO/CONTRATADO Prefeitura de Brejo da Madre de Deus			MUNICÍPIO / UF Brejo da Madre de Deus/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO Diversas Ruas - Brejo da Madre de Deus/PE	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do município de Brejo da Madre de Deus/PE			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação diversas ruas	REPASSE 2.870.210,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 88.514,83 2.958.724,83

Situação do TC/CR/CT: Atrasada	Percentual previsto em: mal-24 100,00%
-----------------------------------	-------------------------------------------

Medição nº:	7	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 45,84%



Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período		
TOTAL								Repasse	2.870.210,00	1.315.753,96	60.908,63	1.376.660,59	47,96%
								CP. Financ.	88.514,83	40.578,73	1.878,31	42.455,04	
								Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Investimento	2.958.724,83	1.356.330,69	62.784,94	1.419.115,63	
1	Meta 1.	Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do município de Brejo da Madre de Deus/PE	Licitado / Em Execução	16.810,05	m²	103/2023	7	2.958.724,83	1.356.330,69	62.784,94	1.419.115,63	47,96%	

Local: Brejo da Madre de Deus/PE

Data: 15 de maio de 2024


Responsável Técnico

Nome: José Carlos de Araújo Souza  
 Cargo: Engenheiro Fiscal / CREA 57.347 D/PE  
 ART/RRT Fiscal: PE20220799332

Representante do Convenente/Comprossário/Contratado

Nome: Roberto Abraham Abrahamian Asfora  
 Cargo: Prefeito




Responsável Social

Nome: [Redacted]  
 Cargo: [Redacted]

Responsável Financeiro

Nome: [Redacted]  
 Cargo: [Redacted]



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO  
Empreitada Preço Unitário

Grav de Siglo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1061067-88	Nº SICORV 823378/2021	GESTOR MCR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO / MODALIDADE Ação 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	RECURSO CGU
PROponente / Tomador Prestadora de Briojo da Madre de Deus			MUNICÍPIO / UF Briojo da Madre de Deus/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO Diversas Ruas - Briojo da Madre de Deus/PE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação diversas ruas
Nº CTEP 103/2023	EMPRESA EXECUTORA MAS CONSTRUTORA EIRELI	CNPJ 42.632.880/0001-06	OBJETO DO CTEP Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do município de Briojo da Madre de Deus/PE		INÍCIO DA OBRA 18/04/2023

Realizado Acumulado: 47,95%

Período: 21/02/2024 a 15/05/2024

Medição: 07

Número de Linhas do BM: 24

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	
<b>TOTAL:</b>						2.958.724,84	-	-	-	1.358.330,89	82.784,94	1.419.115,83
	Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do município de Briojo da Madre de Deus/PE				2.958.724,84	-	-	-	1.358.330,89	82.784,94	1.419.115,83	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			-	75.550,05	-	-	-	40.797,03	755,50	41.552,53	
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	75.550,05	75.550,05	0,54	0,01	0,55	40.797,03	755,50	41.552,53	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			-	4.272,00	-	-	-	4.272,00	-	4.272,00	
1.2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	8,00	534,00	4.272,00	8,00	-	8,00	4.272,00	-	4.272,00	
1.3	PAVIMENTAÇÃO			-	1.966.276,78	-	-	-	1.191.996,21	82.029,44	1.283.925,75	
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M2	17.421,55	1,54	26.929,19	10.414,90	560,00	10.974,90	18.038,95	862,40	16.901,35	
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BASE COMP. 101169 - ONDE RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR)	M2	15.810,05	85,62	1.353.656,48	9.372,86	512,00	9.884,86	802.504,27	43.837,44	846.341,71	
1.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 08/2016	M	5.487,38	61,50	337.473,87	3.508,18	160,00	3.668,18	215.630,07	9.840,00	225.470,07	
1.3.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 08/2016	M	5.304,79	46,81	248.317,22	3.369,43	160,00	3.529,43	157.723,02	7.489,60	165.212,62	
1.4	PASSEIO / ACESSIBILIDADE			-	845.804,21	-	-	-	119.366,38	-	119.366,38	
1.4.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	136,78	93,98	12.854,58	5,53	-	5,53	519,71	-	519,71	
1.4.2	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	31,63	56,99	1.802,59	1,29	-	1,29	73,52	-	73,52	
1.4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	647,03	115,61	74.803,14	104,97	-	104,97	12.135,58	-	12.135,58	
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	1.053,25	21,39	22.529,02	42,52	-	42,52	909,50	-	909,50	
1.4.5	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BASE COMP. 89453/SINAPI - ONDE RETIRAMOS A TELA SOLDADA E CANALETA DE CONCRETO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS)	M2	1.052,95	75,96	79.982,08	54,97	-	54,97	4.175,52	-	4.175,52	
1.4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO III LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	504,96	931,04	470.158,58	76,82	-	76,82	73.384,57	-	73.384,57	

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
1.4.7.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BASE COMP. 101091/SINAPI - ONDE ADOTAMOS O INSUMO APLICÁVEL AO CASO)	M2	1.011,60	181,57	183.676,21	155,13	-	155,13	28.166,95	-	28.166,95
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	-	66.821,82	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 20' CM	UN	25,00	176,22	4.405,50	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SECÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF. 03/2022	UN	158,00	154,68	24.439,44	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SICRO 5213440)	UN	30,00	240,36	7.210,80	-	-	-	-	-	-
1.5.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SICRO 5213444)	UN	14,00	240,36	3.365,04	-	-	-	-	-	-
1.5.5.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SICRO 5213464)	UN	114,00	240,36	27.401,04	-	-	-	-	-	-

Obs:

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Brejo da Madre de Deus/PE, 15 de maio de 2024

Local e Data

**SANDRO DUTRA RAMOS**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 161901751-2

Resp. Técnico Fiscalização: Sandro Dutra Ramos  
 CREA/CAU: RNP 1619017512PE  
 ART/RRT: PE20220682843

Resp. Técnico Fiscalização: José Carlos de Araújo Souza

CREA/CAU: CREA 57.347-D/PE  
 ART/RRT: PE20220799033  
**JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO SOUZA**  
 Diretor/Resp. Técnico CREA Nº 57.347 D/PE  
 CREA & BRUNO ENGENHEIROS ASSOCIADOS



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO  
7º BOLETIM DE MEDIÇÃO MEDIÇÃO (7º RRE)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE  
LOCAL: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS BAIRROS - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE  
EMPRESA CONTRATADA: MAS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: Nº 42.632.680/0001-06  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 - CONTRATO: 103/2023  
DATA DE ELABORAÇÃO: 15/05/2024 CONTRATO DE REPASSE: 923379/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
1.	Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do município de Brejo da Madre de Deus/PE						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						
	FRENTE 10 - RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA	UN		R\$			
	Contrato sem Adm. Local.			422.159,81			422.159,81
	Acumulado sem Adm. Local			62.029,44			62.029,44
	Percentual de obra acumulado						0,15
			% ACUM.		QTD. PREVISTA		QTD. ACUM.
			0,15		0,08333		0,03
						Total item 1.1.1.	0,03
1.3.	PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019						
	RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA	M2			Larg incl.sarjetas		
	Trecho já executado - E0 até E4			80,00	7,00		560,00
	FRENTE 10 - RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA						560,00
						Total item 1.3.1.	560,00
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BASE COMP. 101169 - ONDE RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR)						
	RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA	M2			Larg excl.sarjetas		
	Trecho já executado - E0 até E4			80,00	6,40		512,00
	FRENTE 10 - RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA						512,00
						Total item 1.3.2.	512,00
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016						
	RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA	M					
	Trecho já executado - E0 até E4		2,00	80,00			160,00
	FRENTE 10 - RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA						160,00
						Total item 1.3.3.	160,00
1.3.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016						
	RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA	M					
	bordo esquerdo e bordo direito		2,00	80,00			160,00
	FRENTE 10 - RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA						160,00
						Total item 1.3.4.	160,00



José Carlos de Araújo Souza  
Diretor de Engenharia Técnica CREA Nº 87.347 D/PE  
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS



**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 07**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS – CONVÊNIO 923379/2021  
LOCAL: DIVERSAS RUAS - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE  
DATA: 15/05/2024



15 de mai. de 2024 07:41:48  
S: 175678S 36,202374W  
Brejo da Madre de Deus  
Número do Índice: 3334



15 de mai. de 2024 07:41:53  
S: 175696S 36,202388W  
Brejo da Madre de Deus  
Número do Índice: 3335

FOTO 01: Rua Projetada 19 - Fazenda Nova;

FOTO 02: Rua Projetada 19 - Fazenda Nova;



15 de mai. de 2024 07:42:48  
S: 175695S 36,202396W  
Brejo da Madre de Deus  
Número do Índice: 3337



15 de mai. de 2024 07:43:05  
S: 175591S 36,201936W  
Brejo da Madre de Deus  
Número do Índice: 3342

FOTO 03: Rua Projetada 19 - Fazenda Nova;

FOTO 04: Rua Projetada 19 - Fazenda Nova;



15 de mai. de 2024 07:45:25  
S: 175695S 36,202396W  
Brejo da Madre de Deus  
Número do Índice: 3337



15 de mai. de 2024 07:48:00  
S: 175591S 36,201936W  
Brejo da Madre de Deus  
Número do Índice: 3342

FOTO 05: Rua Projetada 19 - Fazenda Nova;

FOTO 06: Rua Projetada 19 - Fazenda Nova;